

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ESCOLA ZONA RURAL

LOCAL: PIUM - TO

Área da Construção: 655,55 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,63%(HORA) 50,60%(MÊS)

CRONOGRAMA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 61.780,96 | 4,62% | 18.534,29 | 30% | 18.534,29 | 30% | 18.534,29 | 30% | 6.178,10 | 10% |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 8.001,65 | 0,60% | 8.001,65 | 100% | | | | | | |
| 3.0 | INFRA-ESTRUTURA | 87.234,32 | 6,52% | 87.234,32 | 100% | | | | | | |
| 4.0 | SUPRA-ESTRUTURA | 103.793,66 | 7,75% | 25.948,41 | 25% | 51.896,83 | 50% | 25.948,41 | 25,0% | | |
| 5.0 | VEDAÇÃO | 77.315,09 | 5,78% | 19.328,77 | 25% | 38.657,54 | 50% | 19.328,77 | 25,0% | | |
| 6.0 | ESQUADRIAS/VIDROS | 44.416,66 | 3,32% | | | | | 44.416,66 | 100% | | |
| 7.0 | COBERTURA | 390.046,27 | 29,14% | | | | | 195.023,14 | 50% | 195.023,14 | 50% |
| 8.0 | PAVIMENTAÇÃO | 127.981,36 | 9,56% | | | 31.995,34 | 25% | 95.986,02 | 75% | | |
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 58.874,99 | 4,40% | | | 44.156,24 | 75% | 14.718,75 | 25% | | |
| 10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 25.683,06 | 1,92% | | | 20.546,44 | 80% | 5.136,61 | 20% | | |
| 11.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 44.754,70 | 3,34% | | | 33.566,03 | 75% | 11.188,68 | 25% | | |
| 12.0 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 12.606,33 | 0,94% | | | | | | | 12.606,33 | 100% |
| 13.0 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 135.910,14 | 10,15% | 27.182,03 | 20% | 27.182,03 | 20% | 81.546,08 | 60% | | |
| 14.0 | PINTURA | 114.147,01 | 8,53% | | | | | 57.073,50 | 50% | 57.073,50 | 50% |
| 15.0 | SERVIÇOS FINAIS | 46.152,70 | 3,45% | | | | | | | 46.152,70 | 100% |
| TOTAL | | R\$ 1.338.698,89 | 100,0% | 186.229,47 | 13,91% | 266.534,74 | 19,91% | 568.900,92 | 42,50% | 317.033,76 | 23,68% |


 PAULO SIQUEIRA BAIÃO
 CPF: 413.916.321-68

Paulo Siqueira Baião
 Arquiteto e Urbanista
 CAU-TO A37594-2