

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM /TO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPO SOCIETY NO ASSENTAMENTO MACAÚBA COM ILUMINAÇÃO, GRAMADO, ALAMBRADO E VESTUÁRIO PARA PRÁTICA ESPORTIVAS

LOCAL: PIUM

CONTRATO: 1058874-79

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES A EXECUTAR	%	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-						
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	264,18	0,05%	264,18	100,0%			
1.3	INFRA-ESTRUTURA	-						
1.4	SUPRA-ESTRUTURA	822,05	0,16%	822,05	100,0%			
1.5	VEDAÇÃO	4.144,02	0,82%	4.144,02	100,0%			
1.6	ESQUADRIAS/VIDROS	16.256,07	3,22%			16.256,07	100,0%	
1.7	COBERTURA	36.965,05	7,33%	14.786,02	40,0%	22.179,03	60,0%	
1.8	PAVIMENTAÇÃO	9.924,03	1,97%			4.962,01	50,0%	4.962,01
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.919,11	1,37%			6.919,11	100,0%	
1.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.860,75	1,96%		9.860,75	100,0%		
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.246,27	0,84%		4.246,27	100,0%		
1.12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	8.670,14	1,72%					8.670,14
1.13	ÁGUAS PLUVIAIS	2.612,98	0,52%		2.612,98	100,0%		
1.14	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	25.259,88	5,01%				25.259,88	100,0%
1.15	PINTURA	14.588,47	2,89%					14.588,47
1.16	SERVIÇOS FINAIS	12.925,31	2,56%				6.462,66	50,0%
1.17	TERRAPLANAGEM (CAMPO DE FUTEBOL)	13.554,14	2,69%			13.554,14	100,0%	
1.18	PLANTIO DE GRAMA (CAMPO DE FUTEBOL)	31.701,02	6,29%					31.701,02
1.19	FECHAMENTO	160.001,44	31,72%			80.000,72	50,0%	80.000,72
1.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO CAMPO)	41.140,74	8,16%			41.140,74	100,0%	
1.21	DRENAGEM DO CAMPO	50.914,88	10,10%					50.914,88
1.22	SERVIÇOS FINAIS	53.582,20	10,62%					53.582,20
TOTAL GERAL DA OBRA		504.352,73	100,0%	20.016,27	3,97%	38.899,03	7,71%	162.832,79
TOTAL ACUMULADO				20.016,27	3,97%	58.915,30	11,68%	221.748,09

PIUM - TO, 20 DE JUNHO DE 2022.


 Paulo Siqueira Baião
 Arquiteto & Urbanista
 CAU-TO: A37594-2


 Valdemir Oliveira Barros
 Prefeitura Municipal