

Gerência Executiva de Governo

Gerência Executiva de Governo Palmas/TO

Repasse

04/06/2025

Operação 1054496-19	Convênio Tgov 868621	Unidade GIGOV/PM - 7135
Tomador MUNICIPIO DE PIUM - TO		CNPJ 01.189.497/0001-09

Programa Planejamento Urbano	Objetivo Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
--	--

Empreendimento implantação de pavimentação asfáltica em vias públicasurbanas de pium do tocantins

Nome Completo implantação de pavimentação asfáltica em vias públicasurbana
--

Dt Seleção 28/03/2018	Dt Assinatura 16/08/2018	Dt Public. DOU 03/09/2018	Dt Vigência 31/08/2025	Dt Suspensiva
Data LAE 18/10/2019	Autor. SPA 18/10/2019	Aceite VRPL 29/04/2020	Autor. Obra 10/06/2021	Última Vistoria 13/03/2024
Receb. PCF	Aprov. PCF	Aprov. SIAFI		

Conta Corrente 1141.006.00647388-0	Conta Poupança
--	-----------------------

V. Investimento 331.575,67	V. Repasse 222.857,14	V. Contrapartida 1 108.718,53	V. Contrapartida 2 0,00
V. Empenhado 222.857,14	V. Creditado 222.857,14	V. RP Desbloqueado 124.343,21	V. RP Saldo Creditado 98.513,93
V. Solicitado 222.857,14	V. Necessidade Financeira 0,00	V. Necessidade Informada 0,00	V. Necessidade Aferida 0,00
V. CP Desbloqueado 74.146,63	V. CP Saldo à Desbloquear 34.571,90	V. CP Creditado 0,00	
V. PTS Repasse 0,00	V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00	

P. Obra Inf. 60,04%	P. Obra Exec. 50,04%	Sit. Obra Normal	P. VI Libe. 59,86%	1ª Vigência	Situação CT EM SITUACAO NORMAL	Estágio CT Normal	P. Obra Liberação 0,00%
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------

ID Externa	Simplificado Nível I (PI 424/16 e IN MPDG 002/18)	Portaria
-------------------	---	-----------------

Impositivo	Parlamentar	Licit.
SIM	ATAÍDES OLIVEIRA	S

SN	Gestor	OBTV
SUREP	MCIDADES	SIM

Apelido do Empreendimento
Pav Av 23 Julho e Ruas Carajás, Rio Grande, Alagoas

Observações do Empreendimento

Operacional	Engenharia	Social	R. Caixa
Aline Louredo	Gerulino Severiano		Maria Elisa

CNPJ	Empresa	Objeto da Licitação	Valor	Dt Licitação
24.332.431/0001-13	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA	IMPLANTAÇÃO DE PAVIUMENTAÇÃO	327.221,59	22/04/2022
Valor Total:			327.221,59	

Atividade(s)	Nome Profissional	Nº ART/RRT	Dt Emissão	CREA/CAU	Meta	Empresa/CTEF	Observações
Fiscalização	BÁRBARA CASTRO ALVES	TO20220348513	09/03/2022	311685 D TO	PAVIMENTAÇÃO	PREFEITURA	
Execução	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	TO20220382624	01/09/2022	CREA 314508/D TO	PAVIMENTAÇÃO	PLENO CONSTRUÇÕES	
Projeto, Orçamento	BÁRBARA CASTRO ALVES	TO20190179829	28/01/2019	311685 D TO	PAVIMENTAÇÃO	PREFEITURA	

Créditos de Recursos			
Data	Tipo	Valor	Ordem Bancária
16/02/2022	Recebido	178.285,71	800259
07/06/2021	Recebido	44.571,43	802100

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações								

Desbloqueios Efetivados					
Data	Repasse	Contrapartida	Total	CP / Investimento	Sit. Desbloq. PCP
15/05/2025	11.266,48	21.800,95	33.067,43	65,93%	Aprovada
09/04/2024	39.488,55	14.182,64	53.671,19	26,43%	Aprovada
01/12/2022	73.588,18	38.163,04	111.751,22	34,15%	Aprovada
	124.343,21	74.146,63	198.489,84		

Identificação	Apontamento
17/04/2025 01 Desbloqueio Engenharia	Atualizada e ratificada em 08/05/2025 INFORMAÇÃO: 1. Anexar croqui das Ruas que estão sendo pavimentadas, próxima solicitação de valores; 1.1 Aguardando anexar: Ofício; PLE; RRE e Relatório fotográfico com coordenadas geográficas e Placa de Obra, na Plataforma TransfereGov, na ABA Acompanhamento de obras: Medição/Observações, ou Plano de Trabalho/Anexos. (anexar documentação com assinatura válida). 2. Observações - Valores considerados até PLE 03: 2.1. Valor do Investimento R\$330.594,44; 2.1.1. Projeto R\$3.372,85; 2.1.2. Pavimentação R\$327.221,59 (incluir o projeto no RRE, para a próxima solicitação de valores; 2.2. Executado até o momento R\$198.489,84; 2.2.1 Projeto R\$3.372,85; 2.2.2 Pavimentação R\$195.116,99.
15/05/2025 Desbloqueio Operacional	PCP Efetuar na Plataforma TransfereGov a comprovação financeira da parcela desbloqueada em 15-05-2025 no valor de R\$ 33.067,43, gerando o Relatório de Execução - Pagamentos Realizados. a) Pagamentos OBS.: O recolhimento de tributos, quando for o caso, deve estar conciliado na aba "Movimentações Financeiras", inclusive com a inserção dos comprovantes de recolhimento dos tributos, na aba "Anexos" da respectiva movimentação financeira. Após as providências acima comunicar-nos através do e-mail gigovpm06@caixa.gov.br .

Data Entrada	Protocolo	Protocolo Assunto	Dias Trans.
Sem registros de protocolos em tratamento			

Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
15/05/2025	2570	2025	CE	PM Pium - CR OGU 868621/2018 - Operação 1054496-19 - Autorização de Desbloqueio e PCP
08/05/2025	2417	2025	CE	PM Pium - CR 868621/2018 - Operação 1054496-19 - Solicitações para continuidade
02/05/2025	2301	2025	CE	PM Pium - CAIXA - CR MCIDADES 868621/2018 - Operação 1054496-19 - Obra Paralisada - Solicita a apresentação de Plano de Ação - Objeto sem evolução há mais de 360 dias
23/04/2025	2128	2025	CE	PM Pium - CAIXA - CR MCIDADES 868621/2018 - Operação 1054496-19 - Obra Paralisada - Solicita a apresentação de Plano de Ação - Objeto sem evolução há mais de 360 dias
17/04/2025	2065	2025	CE	PM Pium - CR 868621/2018 - Operação 1054496-19 - Solicitações para continuidade
10/04/2025	1892	2025	CE	PM Pium - CAIXA - CR MCIDADES 868621/2018 - Operação 1054496-19 - Solicita documentação para desbloqueio de recursos - Objeto sem evolução financeira há mais de 365 dias - PC 33/2023
26/03/2025	1509	2025	CE	PM Pium - CR 868621/2018 - Operação 1054496-19 - Solicitações para continuidade
14/03/2025	1274	2025	CE	PM Pium - CAIXA - CR MCIDADES 868621/2018 - Operação 1054496-19 - Obra Paralisada - Solicita a apresentação de Plano de Ação - Objeto sem evolução há mais de 360 dias
25/02/2025	986	2025	CE	PM Pium - CAIXA - CR MCIDADES 868621/2018 - Operação 1054496-19 - Solicita documentação para desbloqueio de recursos - Objeto sem evolução financeira há mais de 180 dias - PC 33/2023
08/05/2025	429	2025	PA	Parecer Técnico de Pendências

Situação Atual
A Caixa aguarda apresentação do boletim de medição de obra, após evolução na execução do objeto Diferença da nota fiscal para liberação após nova solicitação de desbloqueio R\$ 3.372,85