



Operação 1083826-84	Convênio Tgov 930863	Unidade GIGOV/PM - 7135
Tomador MUNICIPIO DE PIUM - TO	CNPJ 01.189.497/0001-09	

Programa Esporte	Objetivo Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
----------------------------	---

Empreendimento construção do complexo poliesportivo no município de pium - to.
--

Nome Completo construção do complexo poliesportivo no município de pium -

Dt Seleção 21/07/2022	Dt Assinatura 28/10/2022	Dt Public. DOU 01/11/2022	Dt Vigência 30/11/2025	Dt Suspensiva
Data LAE 30/04/2024	Autor. SPA 10/05/2024	Aceite VRPL 15/10/2024	Autor. Obra	Última Vistoria
Receb. PCF	Aprov. PCF	Aprov. SIAFI		

Conta Corrente 1141.006.00647440-2	Conta Poupança
--	-----------------------

V. Investimento 492.500,00	V. Repasse 477.500,00	V. Contrapartida 1 15.000,00	V. Contrapartida 2 0,00
V. Empenhado 477.500,00	V. Creditado 0,00	V. RP Desbloqueado 0,00	V. RP Saldo Creditado 0,00
V. Solicitado 477.500,00	V. Necessidade Financeira 477.500,00	V. Necessidade Informada 0,00	V. Necessidade Aferida 0,00
V. CP Desbloqueado 0,00	V. CP Saldo à Desbloquear 15.000,00	V. CP Creditado 0,00	
V. PTS Repasse 0,00	V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00	

P. Obra Inf. 0,00%	P. Obra Exec. 0,00%	Sit. Obra Não iniciada	P. VI Libe. 0,00%	1ª Vigência	Situação CT EM SITUACAO NORMAL	Estágio CT Normal	P. Obra Liberação 0,00%
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------

ID Externa	Simplificado Nível I (PI 424/16 e IN MPDG 002/18)	Portaria
Impositivo NÃO	Parlamentar RELATOR GERAL	Licit. S

SN SUREP	Gestor MESP	OBTV SIM
--------------------	-----------------------	--------------------

Apelido do Empreendimento Complexo Poliesportivo
--

Observações do Empreendimento



Operacional	Engenharia	Social	R. Caixa
Aline Louredo	Wilson Oliveira		Maria Elisa

CNPJ	Empresa	Objeto da Licitação	Valor	Dt Licitação
06.233.369/0001-20	PROGETTO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA	ELABORAÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	12.000,00	
06.233.369/0001-20	PROGETTO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA	ELABORAÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	12.000,00	
09.555.987/0001-85	QUEIROZ FERRAGISTA & CONSTRUCAO LTDA	Construção do complexo poliesportivo no município de Pium - TO.	369.375,00	
09.555.987/0001-85	QUEIROZ FERRAGISTA & CONSTRUCAO LTDA	Construção do complexo poliesportivo no município de Pium - TO.	369.375,00	
Valor Total:			762.750,00	

Atividade(s)	Nome Profissional	Nº ART/RRT	Dt Emissão	CREA/CAU	Meta	Empresa/CTE F	Observações
Projeto, Orçamento	PAULO SIQUEIRA BAIÃO	13653544	26/10/2023	000A375942	OBRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	

Créditos de Recursos			
Data	Tipo	Valor	Ordem Bancária
Sem registros de créditos			

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações								

Desbloqueios Efetivados					
Data	Repasse	Contrapartida	Total	CP / Investimento	Sit. Desbloq. PCP
Sem registros de desbloqueios					

Identificação	Apontamento
22/11/2024 00 VRPL Engenharia	VRPL - Parecer de análise da VRPL emitido por empregado CAIXA no TransfereGov considerando o resultado da Dispensa de Licitação 001/2024 de R\$ 12.000,00 no CTEF 128/2023 entre a Prefeitura de Pium e a Progetto Arquitetura & Urbanismo Eireli ME cnpj 06.233.369/0001-20, como viável sob os aspectos da engenharia da CAIXA para a execução da Meta 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTOS no objeto desse CR - Contrato de Repasse;

Identificação	Apontamento
11/10/2024 01 Primeiro Desbloqueio Engenharia	IMPEDITIVO AO PRIMEIRO DESBLOQUEIO DE RECURSOS 1. Preencher a aba "Acompanhamento de Obras" do Transferegov.br com a medição da empresa e ateste do fiscal da obra. 2. Anexar na aba "Acompanhamento de Obras" do Transferegov.br: 2.1. Ofício de Solicitação de Recursos (modelo CAIXA). 2.2. Relatório Resumo do Empreendimento (RRE) (modelo CAIXA). 2.3. ART/RRT de execução da obra. 2.4. ART/RRT de fiscalização da obra. 2.5. Ordem de Serviço. 2.6. Declaração que aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução se dará de forma em cumprimento aos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade. 2.7. Declaração de viabilidade de fornecimento de energia elétrica emitida pela Concessionária.
11/10/2024 02 Último Desbloqueio Engenharia	IMPEDITIVO AO ÚLTIMO DESBLOQUEIO DE RECURSOS 1. Apresentar registro fotográfico da placa de inauguração de obra georreferenciado que demonstre a conformidade da placa com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras ou declaração do Representante Legal do Conveniente informando que não haverá instalação de placa de inauguração de obra. 2. Apresentar Laudo de Conformidade em Acessibilidade com respectiva ART/RRT, que ateste que a obra atendeu à Lista de Verificação de Acessibilidade e às soluções propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade.

Data Entrada	Protocolo	Protocolo Assunto	Dias Trans.
Sem registros de protocolos em tratamento			

Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
13/12/2024	9333	2024	CE	PM Pium - CR OGU MESP 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Ofício de Orientações para Continuidade do Processo
22/11/2024	8819	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Solicitações para continuidade
04/11/2024	8382	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Solicitações para continuidade
15/10/2024	7782	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse OGU- 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Requisitos para AIO automática P. +Brasil
15/10/2024	7781	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Solicitações para continuidade
24/09/2024	7254	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Solicitações para continuidade
09/05/2024	3335	2024	CE	PM Pium - CR OGU MESP 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Ofício de Orientações para Continuidade do Processo
03/05/2024	3137	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Solicitações para continuidade
03/05/2024	3135	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Solicitações para continuidade
22/11/2024	1945	2024	PA	Parecer Técnico de Pendências

Situação Atual
Licitação aceita, Tomador deve atender todos os requisitos previstos na aba Instrumentos Contratuais da Plataforma Transferegov, para fins de AIO automática.

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
10/01/2025	Ata: 4/2025 - Ponto de controle de monitoramento de prazo com o Cliente - Conclusão do objeto	Ata de Reunião	
13/12/2024	Protocolo Finalizado 14184/2024 (OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO/OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO OPERACIONAL) finalizada em 13/12/2024 11:33:45 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	



Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
13/12/2024	Numera Documento: CE GIGOV/PM 9333/2024 - PM Pium - CR OGU MESP 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Ofício de Orientações para Continuidade do Processo	Aline Louredo	
11/12/2024	Protocolo: 14184/2024 - Mensagem - PM Pium-TO - Segue em anexo documento solicitado: - Parecer Jurídico.	Gabriella Lopes	
22/11/2024	Protocolo Finalizado 12769/2024 (OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO/OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO OPERACIONAL) finalizada em 22/11/2024 16:04:35 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
22/11/2024	Numera Documento: CE GIGOV/PM 8819/2024 - PM Pium - Contrato de Repasse 930863/2022 - Operação 1083826-84 - Solicitações para continuidade	Aline Louredo	
22/11/2024	Protocolo Encaminhado 12769/2024 (OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO/OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO OPERACIONAL) para Aline Louredo em 22/11/2024 10:15:48	Wilson Oliveira	
22/11/2024	Numera Documento: PA GIGOV/PM 1945/2024 - Parecer Técnico de Pendências	Wilson Oliveira	
11/11/2024	Protocolo Finalizado 12992/2024 (OGU - ANÁLISE/ACOMPANHAMENTO MÉTRICAS E GOVERNANÇA/OGU - ANÁLISE OPERACIONAL) finalizada em 11/11/2024 15:01:29 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
11/11/2024	Protocolo: 12992/2024 - Tarefa - GIGOV/PM - Situação atual.	Robert Souza	